



Commune de Placey

Compte-rendu « commission qualité de vie »

04 JUIN 2015 18h15

Membres présents : Cyril Mulin, Roland Drouhard, Salomé Toitot, Christian Saiprey

Invités : M. Alliot et M. Renevret

- Examen du bordereau descriptif quantitatif estimatif, tous corps d'état, provisoire :

M. Renevret nous détaille lot par lot (7 lots), article par article les postes et le cout estimé afin de déterminer si des choses ont été oubliées. Deux sont recensées : condamner la fosse septique et le raccordement des évacuations des eaux pluviales.

Le reste est validé par la commission. M. Renevret doit nous transmettre le bordereau définitif par mail.

- Lister les professionnels à consulter lot par lot (3 pour chaque lot)

Deux noms de professionnels sont donnés par la commission et un troisième est proposé par M. Renevret pour chaque lot :

- lot 1 maçonnerie : Gavignet/Santa Cruz/MB2C

- lot 2 étanchéité: Toiture comtoise/Brisard/Demouge

- lot 3/4 menuiserie int et ext: Petetin/Faron/Akkus

- lot 5 cloison : Philippon.L/Noel/JLG peinture

- lot 6 carrelage et chape : Gavignet Fabien/Jouvenot/Michel PLAT

- lot 7 électricité: Voirin-denoix/Boiteux/Cochu

- calendrier :

- lundi 22 juin : envoi des dossiers de consultation aux entreprises
- vendredi 10 juillet : clôture de la remise des offres 16h
- mercredi 15 juillet 18h : commission appel offre avec M. Renevret/M. Alliot pour ouverture des plis (date à confirmer avec les membres, Fred ?)
- début aout : réponse aux entreprises
- début octobre : début des travaux
- printemps 2016 : fin des travaux !

fin de la réunion 20h00